

Checklist de fotos para entrega de obra

Registro fotográfico obligatorio — instalaciones de microgeneración solar fotovoltaica

PROYECTO	CLIENTE
DIRECCIÓN	CIUDAD
RESPONSABLE EN OBRA	FECHA DE ENTREGA

Ninguna obra se da por entregada sin la totalidad de las fotos de esta lista. Cada foto tiene que estar enfocada, con luz suficiente y con el detalle indicado legible. Marcar la casilla solo cuando la foto ya está sacada y cargada. Si un ítem no aplica, escribir el motivo en Observaciones. La fecha de entrega es la fecha en que se saca el registro fotográfico completo.

1. PANELES Y ESTRUCTURA

- ☐ **Paneles montados — ángulo 1.** Vista general del arreglo ya montado.
- ☐ **Paneles montados — ángulo 2.** Otro ángulo, que cubra el resto del arreglo.
- ☐ **Estructura de montaje.** La estructura debajo de los paneles sobre la que se montaron.
- ☐ **Tornillería.** Toda la tornillería utilizada, colocada y ajustada.
- ☐ **Sujetadores finales e intermedios.** Que se distingan los finales y los intermedios que se usaron.
- ☐ **Etiqueta de datos del panel.** Modelo y número de serie legibles.
- ☐ **Nº de serie del frente del panel.** El número de serie que va impreso en el frente del panel.

2. PUESTA A TIERRA

- ☐ **Puesta a tierra de los paneles.** La conexión de tierra sobre los paneles ya montados.
- ☐ **Jabalina con la tierra conectada.** La jabalina con el cable de puesta a tierra conectado.
- ☐ **Jabalina con el telurímetro.** Cable del telurímetro conectado y, en la misma foto, **el cable de tierra desconectado y sin hacer contacto**. La medición se hace con la toma de tierra desconectada, viendo solo la jabalina.
- ☐ **Medida del telurímetro — de cerca.** La pantalla del telurímetro con **el valor medido legible**, tomada de cerca.
- ☐ **Medida del telurímetro — con contexto.** La misma medida en pantalla, con el fondo de la obra a la vista, de modo que se identifique que la medición es de esta instalación.
- ☐ **Cámara de registro.** La cámara donde está la jabalina, bien afirmada — que se vea que no está suelta.

3. CANALIZACIONES

- ☐ **Canalizaciones.** Recorrido de las canalizaciones ejecutadas.

4. INVERSOR Y TABLEROS — la serie de fotos de tablero se repite por cada tablero de la obra

- 15 ☐ **Conjunto inversor y tableros.** Vista frontal del conjunto completo: el inversor junto con todos los tableros, en una sola foto, de modo que se vea cómo quedó montado el conjunto.
- 16 ☐ **Inversor de frente.** El inversor instalado, vista frontal.
- 17 ☐ **Sticker de datos del inversor.** Etiqueta del lateral, con número de serie, modelo y parámetros legibles.
- 18 ☐ **Tablero abierto.** Todas las conexiones ya realizadas a la vista y **todas las llaves bajas.**
- 19 ☐ **Tablero con tapa puesta y puerta abierta.** Tapa colocada, puerta abierta.
- 20 ☐ **Tablero cerrado con los stickers.** Tapa puesta, puerta cerrada y stickers reglamentarios visibles.

5. UTE

- 21 ☐ **Medidor de UTE.** El medidor con el sticker reglamentario colocado.
- 22 ☐ **ICP general de UTE.** La llave de corte general, donde se lea «UTE».
- 23 ☐ **Precinto de seguridad.** Precinto colocado en la llave baja del interruptor general de microgeneración, con **el número de precinto visible.**

N° DE PRECINTO	_____	VALOR DE PUESTA A TIERRA	_____
FOTOS FALTANTES	_____	FECHA DE CONTROL	_____

Responsable en obra
Aclaración y fecha

Control de Operaciones
Aclaración y fecha

Documento interno de Voltia. La firma del responsable en obra acredita que el registro fotográfico está completo y cargado. Las fotos son el respaldo de la instalación ante el cliente y ante UTE: una obra sin registro completo no se factura como entregada.